UENO EST ビル第4期排水設備改修工事

台東区東上野3－15－14

		4月																			5月					
		6	7	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
		土	日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
排水禁止	7F 台所脇トイレ																										
	7F 上記以外																										
	2F エルセーヌ																										
	6Fサイバーネット・清田軌道 1F～5F全部																										
	B1女子トイレ																										
	B1男子トイレ																										
作業内容	養生・資機材搬入																	①									
	7F 台所脇トイレ										④	④									⑥						
	7F 上記以外										④	④							⑥	⑥	⑥						
	6A 上野コンタクトレンズ										②	②							⑤	⑤	⑦	⑧					
	6B サイバーネット										②	②							⑤	⑤	⑦	⑧					
	6C 管理事務所			☆							②	②								⑤	⑤	⑦	⑦	⑧			
	6D サイバーネット										②	②									⑤	⑦	⑦	⑧			
	6E 清田軌道工業										②	②							⑤	⑤	⑤	⑦	⑦	⑧			
	2F エルセーヌ										④	④										⑥	⑥				
	1F ビューティキックX											②										⑤	⑤	⑦	⑧		
	B1 トイレ			◎								●	▽	▽			B	B		A				C⑦	D⑧	F	E・F
	7F台所		※		◆	◆					AC	AC	□	□													
	撤去材・搬出																								①	①	①

①	共用部養生、資機材搬入、撤去材搬出	☆	壁点検口取り付け	A	男子トイレブース・天井解体
②	天井解体、保温防露外し、調査、仮ふさぎ	◎	女子トイレ壁タイル剥がし、ブース解体	B	女子トイレ壁パネル張り
③	PS壁解体、保温防露外し、調査、仮ふさぎ	※	ｷｯﾁﾝ壁解体、FC、吊戸棚取り外し	C	和便撤去 ピット内給排水配管 穴埋め
④	調査、確認	◆	壁造作、クロス貼り	D	床タイル張り、男子トイレ壁解体跡タイル補修
⑤	配管工事（天井）	AC	エアコン取り付け	E	洋風便器、洗面カウンター、化粧鏡取り付け
⑥	配管工事（床）	●	女子トイレ壁溝斫り	F	男女トイレブース取り付け
⑦	天井復旧工事	□	ｷｯﾁﾝ壁復旧、吊戸棚取り付け		
⑧	塗装工事	▽	女子トイレパネル下地左官		
⑨	雑工事				